

Det Nye Universitetshospital i Århus
RAPPORTERING TIL REGIONSRÅDET

Kvartalsmøde (2012 / Q2)

Mødetid/-sted: Mandag den 9. maj 2012 kl. 16.30 – 18.00
Referent: MiS
Mødedeltagere: Ole Thomsen – OT - RM
Flemming Bøgh Mikkelsen – FBM - RM
Jane Vestergaard Brandstrup – JVB – RM
Frank Skriver Mikkelsen – FSM- PA
Anders Larsen – AL – PA
Hans Haaning – HH - PA
Michael Steen Hansen – MSH - NIRAS
Mikael Skouby – MiS - NIRAS

Fraværende:
Fordeling: Deltagerne samt Palle Røge – Uffe Jensen
Næste møde:

5. august 2011

Projekt nr. 203222.
Dokument nr.
124102713203222
Version 1

1 SIDSTE MØDE

Referatet har været forelagt Regionsrådet uden bemærkninger.

2 PROJEKTETS STADE

2.1 FF-akut, Abdominal, byggemodning og byggeplads

Byggemodning er påbegyndt og følger tidsplanen. Vedr. FF-Akut er byggeområde N1 sendt i udbud, og tilbud uploades digitalt senest den 6. juni. For FF Abdominal-Inflammation er byggeområde S1 under hovedprojektering og ventes i udbud omkring 1. september. Indretning og drift af byggeplads er på vej i udbud i fagentrepriser. Det forventes at igangsætning kan ske i sammenhæng med påbegyndelsen af N1.

3 NIRAS ÅRSRAPPORT

NIRAS årsrapport for 2011 er forelagt Regionsrådet og blev taget til efterretning.

4 RISICI (ØKONMI)

I forbindelse med udbud af N1 skal tilbuddene afgives på de af RG fastlagte mængder. Herefter har entreprenørerne 14 dage til sammen med rådgivergruppen om at nå til enighed om mængderne, således at mængderisiko kan overgå fra Region Midt til de bydende. Da der således vil være en umiddelbar usik-

kerhed på licitationsresultatet opfordrede NIRAS til, at man ikke begynder at bruge de reserverede midler til uforudsete udgifter, før budgettet er helt konsolideret. Det foreslås endvidere at RG allerede nu laver en kvalitetssikring af deres mængder, ligesom NIRAS gennemfører en stikprøvevis kontrol af ca. 10 % af mængderne.

4.1 Uforudsete udgifter – Change Requests. Aktivering

Se ovenfor

4.2 Hovedforsyningsanlæg

Intet til referat.

4.3 Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby

Projektforslag på de første ombygninger forventes afsluttet primo juli 2012. Der er fortsat økonomiske udfordringer, således at der pt skal findes 30 mio. kr. i besparelser for at nå ned på de budgetterede 430 mio. kr.

5 TIDS- OG ØKONOMIPLANLÆGNING

Tidsplanen for projektering og udbud af N1 har ikke været optimal, og der har således været forholdsvis mange bemærkninger fra PA og NIRAS samt fra de bydende til det udsendte materiale. Dette skal der drages den nødvendige læring af i de efterfølgende faser. Tegneprogrammet Revit har været nævnt som en af årsagerne. Med gennemførelsen af N1 bør der nu være den fornødne kapacitet til at undgå fremtidige forsinkelser.

6 ORGANISATION

6.1 Byggeri

RG har fået ny administrerende direktør, idet Jens Chr. Schmidt er gået på pension. Klaus Bræmer Jensen fra Alectia har overtaget direktørposten.