Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital

Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 9888 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk

Til regionsrådet



Status anlægsoverslag for DNU-projektet

Det følgende er en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.

Siden regionsrådsmødet 20. juni 2012 er der ikke sket ændringer i anlægsoverslaget.

Dato 04.07.12 Lise Hanghøj Tel. +45 7846 9817 Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr.	Ændring	Gældende
	20.06.12		22.08.12
Delprojekt Akut	1.816	0	1.816
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303
Delprojekt Abd./inflammation	1.841	0	1.841
Delprojekt Onkologi (2)	62	0	62
Forum	172	0	172
Delprojekt Byggemodning,	373	0	373
Infrastruktur og Landskab			
Vareforsyning BYG	180	0	180
Anskaffelser (3)	604	0	604
Grundkøb og arkæologi	16	0	16
Andel af tværgående udgifter (4)	434	0	434
Fase 0, Skejby	268	0	268
Risikopulje	243	0	243
Justeringspulje	40	0	40
Ufordelt (5)	0	0	0
I alt	6.350	0	6.350

⁽¹⁾ En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

⁽²⁾ En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

⁽³⁾ Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

⁽⁴⁾ Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.

⁽⁵⁾ I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som mangler finansieret. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.