

Bilag 1: Status for projektets tre etaper.

Etape 1 - Somatik:

<i>Delprojekt</i>	<i>Status</i>
Delprojekt 1A: Byggemodning	Udførelse afsluttet.
Delprojekt 1B: Byggepladsindretning	Faciliteter etableret.
Delprojekt 2: Køl & Hovedforsyninger - Ringforbindelsen	Ringforbindelse udført. Stikledninger pågår.
Delprojekt 3: Pælefundering, Byggegrube, Kælder, Kloak & Terrændæk	Udførelse afsluttes medio 2015.
Delprojekt 4 & 7: Råhus og Præfab Badekabiner	Entreprise E01 Råhus Nord: Kontraheret – igangsættelse på byggeplads marts 2015. Entreprise E02 Råhus Syd: Genudbydes i offentligt udbud fra marts/april 2015. Kontrahering juli/august 2015.
Delprojekt 5: Terræn & Landskab	Hovedprojekt færdiggøres til udbud.
Delprojekt 6: Klimaskærm	Ændret til udbud med forhandling. Kontrahering juni 2015.
Delprojekt 8: Aptering & Installationer	Entreprise E01 Aptering: Entreprisen er i udbud. Kontrahering april 2015. Entreprise E02 Installationer: Entreprisen er i udbud. Kontrahering april 2015.
Delprojekt 9: Aptering & Installationer	Entreprise E01 Aptering: Entreprisen er i udbud. Kontrahering maj 2015. Entreprise E02 Installationer: Hovedprojekt færdiggøres til udbud. Entreprisen udbydes fra marts 2015.

Delprojekt 10: Aptering & Installationer	<p>Entreprise E01 Aptering: Entreprisen er i udbud. Kontrahering maj 2015.</p> <p>Entreprise E02 Installationer: Hovedprojekt færdiggøres til udbud. Entreprisen udbydes fra marts 2015.</p>
Delprojekt 11: Specialinventar og Udstyr	Hovedprojekter færdiggøres til udbud. Udbydes i løbet af 2015/2016.

Etape 3 – Somatik, Serviceby & Teknikhuse:

<i>Delprojekt</i>	<i>Status</i>
Delprojekt 31: Somatik	Projektforslag afleveres februar 2015.
Delprojekt 32: Serviceby	Hovedprojekt under udarbejdelse.
Delprojekt 33: Teknikhuse	Hovedprojekt afleveres februar 2015.

Etape 2 - Psykiatrien:

Rådgiverudbud afsluttes februar 2015. Byggeprogram opstarter april 2015.