

DNV-Gødstrup, Psykiatri

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	ETAPE 2, Psykiatri	0 dage	to 01-11-12	to 01-11-12		◆ 01-11						
2	Opstart	0 dage	to 01-11-12	to 01-11-12		◆ 01-11						
3	Afklaring af opgavens omfang	55 dage	to 01-11-12	on 16-01-13								
4	Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsgrundlag	162 dage?	to 17-01-13	fr 30-08-13								
5	Konkurrence åben, vurdering	220 dage	ma 02-09-13	fr 04-07-14								
6	Udpegning af vinder, godkendelser mv.	60 dage	ma 07-07-14	fr 26-09-14								
7	Projekteringsforløb	560 dage	ma 29-09-14	fr 18-11-16								
8	Dispositionsforslag	150 dage	ma 29-09-14	fr 24-04-15								
9	Projektforslag	150 dage	ma 27-04-15	fr 20-11-15								
10	Godkendelse i regionsrådet	60 dage	ma 23-11-15	fr 12-02-16								
11	Hovedprojektering	200 dage	ma 15-02-16	fr 18-11-16								
12	Udbud og licitation	90 dage	ma 21-11-16	fr 24-03-17								
13	Byggeperiode	400 dage	ma 27-03-17	fr 05-10-18								
14	Indflytning	60 dage	ma 08-10-18	fr 28-12-18								
15	Udearealer	87 dage?	fr 01-03-19	ma 01-07-19								
16												
17												
18	Nedenstående til orientering	1667 dage?	to 01-11-12	fr 22-03-19								
19	Etape 1, Somatik	221 dage?	ma 26-09-16	ma 31-07-17								
20	Indflytning	135 dage?	ma 26-09-16	fr 31-03-17								
21	Evt. afprøvning/tilpasning	86 dage?	ma 03-04-17	ma 31-07-17								
22												
23	Etape 3, Somatik	220 dage?	ma 21-05-18	fr 22-03-19								
24	Indflytning, neurologi mv.	65 dage?	ma 21-05-18	fr 17-08-18								
25	Indflytning/afprøvning/tilpasning onkologi	175 dage?	ma 23-07-18	fr 22-03-19								
26												
27	OPP-proces fra DNU (med forbehold)	369 dage?	to 01-11-12	ti 01-04-14								
28	Udarbejdelse af udbudsmateriale	86 dage?	to 01-11-12	to 28-02-13								
29	Dialogfase og endeligt tilbud	237 dage?	to 28-02-13	fr 24-01-14								
30	OPP-partner godkendt	48 dage?	fr 24-01-14	ti 01-04-14								
31	Projektstart	0 dage	ti 01-04-14	ti 01-04-14								◆ 01-04

Projekt: Hovedtidsplan, etape 2
 Dato: ti 19-02-13

Opgave		Milepæl	◆	Eksterne opgaver	
Opdeling		Oversigt		Ekstern milepæl	◆
Fremdrift		Projektoversigt		Deadline	↓