

## Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

### Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)


<b>Region</b> Midtjylland				
<b>Anlægsprojekt</b> 101-127003-99-58 Århus Sygehus, Apotek				
<b>Anlægssted</b>				
<b>Afslutningsdato</b> 16.12.2010				
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb Kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
14.11.07	11.100.000	Ejendomme	8.638.242	
02.12.09	-163.000	Anskaffelser:		
26.05.10	16.000	Teknisk anlæg	78.818	
		Inventar	749.337	
		Apparatur	1.083.756	
		Øvr. Udgifter:		
		Projektering	1.736.683	
		Kopi/annonce- ring	6.762	
<b>Total</b>	<b>10.953.000</b>		<b>12.293.598</b>	<b>-1.340.598</b>

### Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvielser

Baggrunden for underskuddet på dette anlægsprojekt skyldes primært indeksregulering af bevillingen. Århus Sygehus havde indgået kontrakter med aftalte beløbsstørrelser på det tidspunkt, hvor indeksreguleringen medførte en reduktion i den oprindelige bevilling. Der var derfor ikke mulighed for at tilpasse projektet til den reducerede bevilling.

### Skema 4: Ledespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato 22/12-2011



### Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

	<b>Anskaffelsessum</b>	<b>Placering</b> (adresse, lokalitet, rum)	<b>Identifikation</b>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger			<i>Matrikel/ejendomsnummer</i>
Tekniske anlæg			<i>Registreringsnummer/medicoteknisk ID/serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr			<i>Serienummer</i>

**Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)**

<b>Navn</b>	<b>Tlf. nr.</b>	<b>E-mail</b>
Lone Toftgård Sørensen (Teknisk Afdeling)	8949 3954	lonesore@rm.dk
Anders Vilhelm Ryelund (Planlægningsafdelingen)	8949 1654	Anders.ryelund@stab.rm.dk