

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/inflammation underprojekt Syd 6- Kapel"



Anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt¹. Der er ikke sket ændringer i anlægsoverslaget siden regionsrådsmødet i maj 2013.

Dato 14.05.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Tabel 1: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status maj	Ændring	Gældende juni
Delprojekt Akut	1.719	0	1.719
Delprojekt Hoved-Neuro	297	0	297
Delprojekt Abd./inflammation	1.813	0	1.813
Delprojekt Onkologi	147	0	147
Forum	171	0	171
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	345	0	345
Vareforsyning BYG	240	0	240
Anskaffelser (1)	603	0	603
Grundkøb og arkæologi	16	0	16
BFF	132	0	132
Planlægning og styring	437	0	437
Fase 0, Skejby	262	0	262
Risikopulje	124	0	124
Justeringspulje	45	0	45
Ufordelt (2)	0	0	0
I alt	6.350	0	6.350

Side 1

(1) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(2) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.

¹ Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.