

Nord 1

I tabellen fremgår det, at det oprindelige budget for Nord 1 var på 655,9 mio. kr., og at det nuværende budget er 669,4 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der sket en nettotilførsel til Nord 1 på 30 mio. kr. Dette forklares nedenfor.

Historik Nord 1	
1.000 (indeks 120,5)	
Budget ved licitation	655.949
Besparelse som følge af licitation	-50.749
Øvrige besparelser	-14.276
Budgetomflytninger	-16.538
Tidligere tilført Nord 1	65.000
<i>Overskridelse Nord 1 marts 2015</i>	<i>30.000</i>
Nord 1 efter forhøjelse af rammen	669.386

Licitationsresultatet på Nord 1 var 50,7 mio. kr. under budget. Derfor blev budgettet til Nord 1 reduceret, og projektets risikopulje blev forhøjet med 50,7 mio. kr.

Efterfølgende er der indarbejdet besparelser i projektet som følge af oprettelse af indekspulje, byggetekniske løsninger og rammeudbud. Det giver en samlet besparelse på 65 mio. kr.

Udover besparelserne er der sket tekniske budgetomflytninger (dvs. flytninger af opgaver og tilhørende økonomi), hvilket blandt andet er til finansiering af den fælles byggeplads, indarbejdelse af kunst i Nord 1 samt modregning af honorar.

Eksklusiv de tekniske budgetflytninger er budgettet på Nord 1 i alt reduceret med 65,0 mio. kr.

Den samlede forhøjelse af budgettet til Nord 1 er på 95 mio. kr. inkl. sagen i regionsrådet i marts 2015.

Samlet set er der derfor sket en nettotilførsel til Nord 1 på 30 mio. kr. i forhold til projektets oprindelige budget.