

Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland


Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Udbygning af retspsykiatrisk afd. Risskov			
Anlægssted	101.267067.99.20.05.45			
Dato for aflevering	03.02.2010			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)				
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
24.09.2008 RR	12.000.000			
29.04.2009 RR	-520.000			
23.09.2009 RR	15.000			
02.12.2009 RR	-65.000			
26.05.2010 RR	16.000			
		Håndværkerudgifter	6.033.117	
		Flytteomkostninger	155.139	
		Reetablering af bygning 14F	2.184.891	
		Reetablering af bygning 14G	2.426.633	
		Inventar	34.537	
		Rådgiverhonorar	519.292	
		Forsikring	37.030	
		Byggesagsgebyr	47.250	
Total (brutto)	11.446.000		11.437.889	8.111
Total (netto)	11.446.000		11.437.889	8.111

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledespåtegning

Dato 10/9-2013	
-----------------------	---

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	004022
--	--------

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				<i>Matrikel/ejendomsnummer</i>
	11.437.889	30	25-15-415-001	6E Vejlby by, Risskov Ejendomsnr. 428731
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				<i>Serienummer</i>
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodulet				

Skema 6: Detaljer på kontaktperson

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Nørremark	78 41 04 61	Lone.Noerremark@stab.rm.dk