

Revideret Prioriterings- og besparelseskatalog DNV-Gødstrup

revideret 5. januar 2015

Kategoriforklaring

T - teknik

Æ - Æstetik

K - Kapacitet

B - Bæredygtighed

A - Andet

U - Udvendige arealer

Pos.	Kategori	Etape	Delprojekt	Projekttilpasning	Forventet konsekvens for			Estimat		Status
					Tid	Drift	Kvalitet	Økonomi [1000 kr.]	Beslutnings- frist Kvartal/År	
5	T	1		Indbygget panelvarme i sengestuer udgår. Opvarmning foregår ved traditionelle radiatorer på væg.	Uændret	Ændringen vurderes samlet at give større driftsomkostninger.	Dårligere hygiejne forhold.	1.050	apr-15	
6	T	3		Indbygget panelvarme i sengestuer udgår. Opvarmning foregår ved traditionelle radiatorer på væg.	Kortere opførelsestid	Dyrere drift.	Bedre styring og komfort. Dårligere hygiejne forhold.	2.000	Ved godkendelse af projektforslag	
9	K	1		Reduktion af forbindelsesgange K05/K06.	Kortere opførelsestid	Føringelse i arbejdsgange, klinisk drift. Arealdrift billigere.	Funktions-føringelser	2.500	jun-15	
12	T	1		Reducere redundanskraft på IT-kabling.	Ingen	Større driftsrisiko Ændringen vurderes at give uændrede driftsomkostninger.	Reduceret forsynings-sikkerhed	7.500	apr-15	
13	T	3		Reducere redundanskraft på IT-kabling.	Ingen	Større driftsrisiko Ændringen vurderes at give uændrede driftsomkostninger	Reduceret forsynings-sikkerhed	1.200	-	

15	Æ/K	1	Senge-etage udgår - opgjort til ca. 1981 kvm.	Kortere opførelsestid	Teknisk vedligehold/drift billigere. Teknisk drift: Billigere. Vurdering ca. 800 kr/m2	Funktions-foringelser	30.000	aug-15	
19	Æ/K	3	Trappeløb - Terrazzobelægning erstattet af betonlag/index 60 glat beton	Ingen		Ingen	1.000	feb-16	
20	(Æ)/ T/A	3	Badekabiner: Hæve/sænke funktion udgår for håndvask. Vask fastmonteres - inkl. berøringsfrit armatur	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed.	1.100	feb-16	
21	(Æ)/ T/A	3	Badekabiner: Hæve/sænke funktion udgår for toilet, HC – inkl. synlig cisterne fast monteret.	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed.	1.450	feb-16	
22	(Æ)/ T/A	1	Øvrige områder ud over kabiner: Hæve/sænke funktion udgår for håndvask. Vask fastmonteres - inkl. berøringsfrit armatur.	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed.	250	mar-15	
23	(Æ)/ T/A	1	Øvrige områder ud over kabiner: Hæve/sænke funktion udgår for HC-toilet – inkl. synlig cisterne fast monteret.	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Funktions-foringelser. Nedsat tilgængelighed.	550	mar-15	
24	(Æ)/ T/A	1	Berøringsfrie armaturer ændres til armatur m/ aløbuekøller.	Ingen	Teknisk vedligehold/drift påvirket.	Dårligere hygiejne forhold	900	jan-15	
26	Æ/U	1	Bygværker i bassiner udgår.	Kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Kvalitetsforingelse	150	jan-15	
27	U	1	Pumpe, trykledning og filter for recirkulering og rensning af bassinvand udgår.	Kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift billigere.	Kvalitetsforingelse	190	jan-15	

29	Æ/A	1		Langsgående balkoner ved sengestuer udgår.	Kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift dyrere. Der skal etableres "tagmaskiner" á ca. 1 mio. kr. på sengetårnene. Årlige serviceomkostninger: Ca. 15.000 kr. Derudover reparationer ved nedbrud. Vinduespudsning ca. 15 % dyrere end fra balkoner.	Funktions-forningelse. Kvalitetsforringelse	11.000	mar-15	
31	Æ/A	1		Sengestuedøre udføres uden glas – bortset fra sidepartier.	Ingen	Teknisk vedligehold/drift billigere; mindre glasareal der skal pudses	Kvalitetsforringelse	1.500	mar-15	
32	A	1		Automatiske skydedøre til toilet/bad i sengestuer ændres til manuelle skydedøre.	Lidt kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift billigere	Funktions-forningelse. Nedsat tilgængelighed. Kvalitetsforringelse	1.000	mar-15	
35	Æ/A	1		(Gennemræknings-/) Indstiks-skabe erstattes af alm. skabe m/ 1 låge (- meget dyre pga. brand mv.).	Lidt kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift upåvirket	Funktions-forningelse. Kvalitetsforringelse. Nedsat klinisk drift.	1.350	mar-15	
36	B/T	1		Belysningsanlæg udbydes som lysrørsbelysning i stedet for LED.	Ingen	Større driftsudgifter (ikke samme besparelse ved dæmpning/oftere lyskildeudskiftninger).	Kvalitetsforringelse / ringere dæmpningsmuligheder.	2.500	apr-15	
37	Æ/K /A	1		Kapel udgår.	Kortere udførelsestid	Teknisk vedligehold/drift billigere. Vurdering: Ca. 700 kr/m2.	Funktions-forningelse	6.500	feb-15	
38	Æ	1		Trægulve ændres til linoleumsbelægning.	Lidt kortere udførelsestid	Vedligehold/drift vurderes at blive væsentligt billigere, da trægulve vurderes at skulle slibes og lakeres hvert 2. år og udskiftes hvert 6. år.	Æstetisk kvalitetsforringelse	300	jun-16	
39	A	3	32	Tunnel/ rampeforbindelse til klinik reduceres i areal	Kortere opførelsestid	Ingen redundant forbindelse vil kunne medføre flaskehalse i spids-belastningsperioder		4.800	dec-15	
40	Æ / T	3	32	Teknikhuse på tag udgår (klimaskærm)	Kortere opførelsestid	Dyrere drift	Visuelle og æstetiske kvalitetsforringelser.	875	jan-15	
41	Æ / T	3	32	Affalds- og linnedsgudgår og dermed udgår klimaskærm på tag.	Kortere opførelsestid	Andet driftsprincip (manuel)		1.050	jan-15	

43	A	3	31	Sammenlægning af transportring og intern fordelingsgang. I afdeling K10 Neuro Sengepladser.	Ingen		Kvalitetsforringelse da trafikmængden på den tilbageværende gang forøges.	600	aug-15	
44	A	3	31	Sammenlægning af transportring og intern fordelingsgang. I afdeling K10 Neuro Øjen afdeling	Ingen		Kvalitetsforringelse da trafikmængden på den tilbageværende gang forøges.	600	aug-15	
45	A	3	31	Alle kontorer, teknikrum og trafikarealer fra niveau 6 flyttes til niveau 03 og således kan niv. 06 fjernes. I afdeling K08 - Etage 3	Kortere opførelsestid	Billigere drift		2.634	aug-15	
46	A	3	31	Alt teknik i niv. 03 fordeles på tag og kælder ca. 3200 m2. garderober flyttes til K1.	Kortere opførelsestid			4.800	aug-15	
47	K	3	31	Indrykning af facader. For hele somatikafdelingen i Etape 3.	Ingen	Ingen	Vil medføre ændring af standard rum.	3.500	dec-15	
50	Æ	3	31/32	Sedumtag udelades. OBS dette punkt omfatter sedumtag der er ændret fra taghaver i andet besparelsespunkt	Kortere opførelsestid	Billigere	Visuelle og æstetiske kvalitetsforringelser. Udsyn til tagflade fra sengestuer og ned på tagflade	1.000	sep-15	
52	Æ	3	31	Altaner reduceres i omfang og størrelse	Kortere opførelsestid	Billigere	Varig kvalitetsforringelse	1.500	aug-15	
59	T	3	31	Ergonomisk lys udlades i OP		Billigere	Foringelse af kvalitet	1.000		Ved godkendelse af projektforslag
60	T	3	31/32	ADK-Anlæg, antal døre reduceres med 50 %		Billigere	Foringelse af kvalitet - dårligere mulighed for sektionsopdeling	180		Ved godkendelse af projektforslag (Somatik) (Serviceby)

61	T	3	31/32	AIA-Anlæg, reduceres med 50 %		Billigere	Lavere sikkerheds-niveau	60	Ved godkendelse af projektforslag	
62	Æ	1	9	Gulvbelægning i foyer						
64		3		Refleksionsrum udgår				500		
65		3		Medicinudlevering udgår				500		
66	Æ/K	1		Vægbelægning, fliser erstattes af Vinyl	Ingen		Ingen	885	feb-15	
I alt								98.474		