

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2013												2014
						jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan
1		<b>DELPROJEKT 3 - PÆLEFUNDERING, BYGGEGRUBE, KÆLDER, KLOAK &amp; TERRÆNDÆK ETAPE 1</b>	<b>547 dage</b>	<b>fr 01-02-13</b>	<b>ma 09-03-15</b>													
2		<b>Planlægning/projektering</b>	<b>174 dage</b>	<b>fr 01-02-13</b>	<b>on 02-10-13</b>													
3		Projektforslag / forprojekt, delprojekt 3	90 dage	fr 01-02-13	to 06-06-13													
4		Screening Bygherrerådgiver	10 dage	fr 10-05-13	to 23-05-13													
5		Kommentering HEV/PS	10 dage	fr 07-06-13	to 20-06-13													
6		Opretning	10 dage	fr 21-06-13	to 04-07-13													
7		<b>Anlægsbevilling delprojekt 3</b>	<b>30 dage</b>	<b>fr 07-06-13</b>	<b>to 18-07-13</b>													
8		Udarbejdelse af anlægsbevilling delprojekt 3	30 dage	fr 07-06-13	to 18-07-13													
9		<b>Politisk behandling</b>	<b>26 dage</b>	<b>ti 16-07-13</b>	<b>on 21-08-13</b>													
10		Fremsendes til orientering styregruppen	0 dage	ti 16-07-13	ti 16-07-13													
11		Klarmeldingsfrist	0 dage	ti 23-07-13	ti 23-07-13													
12		Fremlægelse for regionsråd	0 dage	on 21-08-13	on 21-08-13													
13		Udarbejdelse af hovedprojekt, delprojekt 3	54 dage	fr 07-06-13	on 21-08-13													
14		Screening Bygherrerådgiver	10 dage	to 25-07-13	on 07-08-13													
15		Kommentering PS	20 dage	to 22-08-13	on 18-09-13													
16		Opretning	10 dage	to 19-09-13	on 02-10-13													
17		Milepæl - oprettet hovedprojekt, delprojekt 3	0 dage	on 02-10-13	on 02-10-13													
18		<b>Udbud</b>	<b>75 dage</b>	<b>to 22-08-13</b>	<b>on 04-12-13</b>													
19		Prækvalifikation	30 dage	to 22-08-13	to 03-10-13													
20		Udbud, kontrahering og stand-still periode, delprojekt 3	45 dage	to 03-10-13	on 04-12-13													
21		<b>Udførelse</b>	<b>308 dage</b>	<b>to 02-01-14</b>	<b>ma 09-03-15</b>													
22		Udførelse, delprojekt 3	308 dage	to 02-01-14	ma 09-03-15													

**DATO: 2013-05-27**

Opgave		Inaktiv oversigt	
Opdeling		Manuel opgave	
Milepæl		Kun varighed	
Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning	
Projektoversigt		Manuel oversigt	
Eksterne opgaver		kun start	
Ekstern milepæl		Kun slutdato	
Inaktiv opgave		Deadline	
Inaktiv milepæl		Fremdrift	