

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/inflammation underprojekt Syd 4"



Ind- & udgående elementer i DNU-projektet siden november 2011

Dato 06-09-2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Som en opfølgning på de ændringer, der er sket i DNU-projektet, er der udarbejdet en oversigt, som viser indgående og udgående elementer i DNU-projektet.

Side 1

Oversigten starter fra november 2011, da der er sket en del tilpasninger af DNU-projektet i efteråret 2011 som følge af dialogen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilpasningerne skete dels for at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske reserver i projektet, og dels da der var et krav fra ministeriets side om, at vare- og affaldshåndteringen skulle være en del af det kvalitetsfondsfinansierede projekt.

Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner fra Besparelser- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og er ændret til optioner. Der planlægges fortsat efter, at optionerne er en del af projektet, men den endelige beslutning afventer, om der er økonomisk råderum hertil. Der er udarbejdet en optionsplan over de emner, som vil være gavnlige at få indarbejdet i DNU-projektet. På nærværende regionsrådsmøde er der en indarbejdelse af et emne fra optionsplanen. Dette vil fremgå af nedenstående tabel.

I nedenstående tabel er det muligt at se, hvilke elementer som er taget ud af DNU-projektet, og hvilke som er indarbejdet siden november 2011. For de elementer, som er markeret med en pil, er det gældende, at elementerne efterfølgende er indarbejdet i DNU-projektet.

Tabel 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. 16.11.11 til 30.10.13

mio. kr. (indeks 120,5)

Udgående elementer				Indgående elementer			
dato	Emne	Beløb	Beskrivelse	dato	Emne	Beløb	Beskrivelse
16.11.11	Fjernelse af P-kælder under Forum	-31,5	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	16.11.11	Servicekraner til rengøring af facader	12,6	
16.11.11	Reduktion af omfanget af vejssystem omkring DNU	-47,2	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	16.11.11	Ekstra dræn sfa. højt grundvandsspejl	25,3	
14.12.11	<i>Option:</i> Indretning af sengeafsnit	-27,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	22.02.12	Varemodtagelse og affaldscentral	35,9	Sfa. præcisering af forudsætningerne for tilsagnet til DNU fra ministeriet. Varemodtagelse og affaldshåndtering skal finansieres inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt.
14.12.11	<i>Option:</i> Indregning af sengeafsnit. Ændring af sengeantal fra 24 til 26 senge	-26,2	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Arealudvidelse Onkologi	20,0	Der tilføres et ekstra areal til Onkologien, da der er konstateret nogle mangler i skitseprojektet bla. ambulatoriarealer
14.12.11	<i>Option:</i> Senge hjerte-Lunge-Kar-Onkologi-Hæm.	-72,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Arealtilførelse Hoved Neuro	3,5	Projektforslaget for øjenafd. har vist et behov for et ekstra areal for at sikre gode rammer for den kliniske drift.
14.12.11	<i>Option:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	-28,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	28,0	Der indarbejdes et yderligere intensivafsnit for at fremtidssikre intensivkapaciteten
14.12.11	<i>Option:</i> Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	-43,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	20.03.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	8,6	Indarbejdelse af ekstra sengeafsnit giver mulighed for en større kapacitet, mere hensigtsmæssig indretning og tilrettelæggelse af patientforløbene
14.12.11	<i>Option:</i> Patienthotel 2. del	-32,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	23.01.13	Finansiering af ændret løsning affaldscentral	15,3	En forbedret løsning af affaldshåndtering og varemodtagelse
14.12.11	Besparelser i de byggetekniske løsninger	-35,0	Besparelse i de byggetekniske løsninger sfa. overskridelsen på Akut	23.01.13	Ændring af rammen for rørpostsystem	14,3	Forøgelse af antallet af rørpoststationer
14.12.11	Tekniske bygninger i terræn (NRGI & EL)	-20,1	Bygninger etableres af NRGi som en del af de tekniske hovedforsyninger	29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Kunst	3,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet
				29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Samlet løsning onkologi	85,0	Indarbejdelse af sengeafsnit i onkologi og onkologisk forskningsareal i Syd 3 vil give en mere samlet løsning for onkologien
				29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Midlertidig lager	8,0	Der er behov for et midlertidig lager på AUH for at sikre forsyningssikkerheden for AUH i perioden 2014 og frem til 2019
				29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Vagt værelser og kontorer Nord 4	6,0	Nord 4 har ikke omfattet selvstændige vagtværelser og kontorer til Akutafdelingen. Der er opstået et behov herfor
				30.10.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnit Syd 4 (Under forbehold for RR godkendelse)	47,0	En mere optimal placering af senge samtidig med at det på nuværende tidspunkt vil være billigere at bygge et ekstra sengeafsnit