

Prioriterings- og besparelseskatalog, Akutcenter Viborg - 4. kvartal 2013



Liste over anvendte forkortelser:

Beslutningstagere

PA Projektafdelingen for Regionshospitalet Viborg
RR Regionsrådet
BHR Bygherrerådgiver
SG Styregruppen ved Regionshospitalet Viborg

Status

I **Identificeret** forslag, men ikke konkretiseret fuldt ud
G **Godkendt** forslag
A **Afvist** forslag
F Fortsat, der arbejdes stadigvæk med forslaget
U Forslaget er **under** evaluering

Tidsramme

I kolonnen er det angivet hvilket kvartal, hvornår det forventes, der skal tages beslutning om ændringen skal godkendes eller afvises.
Kataloget angiver de forhold, der tidsmæssigt først skal tages stilling til. Dvs. kataloget er opstillet i kronologisk rækkefølge for beslutninger.

Beslutningstager

I kolonnen er der angivet hvem der beslutter at besparelsen skal godkendes eller afvises.

Økonomisk konsekvens

Den forventede økonomiske konsekvens er foreløbigt beskrevet ved:

Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. kr.
Større besparelse: Mellem 2-5 mio. kr.
Mindre besparelse: Mindre end 2 mio. kr.

Da det ikke på det nuværende stade af projektet er muligt at kvantificere besparelsen nærmere.

Ændringer:

Ændringer i forhold til sidste udgave er markeret ved brug af **fed skrift**

Udgave	Dato	Udarbejdet af	Signatur	Bemærkninger
A	06.02.2014	Poul Henning Hansen		Revideret i forbindelse med projektforslag for Akutcenter

Prioriterings- og besparelseskatalog, Akutcenter Viborg - 4. kvartal 2013



Prioritering	Beskrivelse	Forventet økonomisk konsekvens	Forventet tidsmæssig konsekvens	Forventet kvalitets konsekvens	Forventet konsekvens for den overordnede vision med projektet	Opfølgnings procedure	Tidsramme	Beslutnings-tager	Status
Besparelse på Akutcenter	Redundant ventilation af OP stuer udgår	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Reducering af haveanlæg på tag	Betydelig besparelse: Skønnet til 4 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Solceller etableres på taget af P hus i stedet for på taget af akutcenter	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse. Projektoptimering	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Samtidighedsfaktor for ventilation af sengestuer /ambulatorier nedsættes fra 1,0 til 0,8	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere. Projektoptimering.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Overskudsjord fra udgravning bevares på grunden	Mindre besparelse: Skønnet til 0,2 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere dersom udvidelsen kommer på tale.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet for jordoprensningen bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	2. kv. 2014	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Der etableres forsyningsledninger i ingeniørgang i stedet for tunnel	Betydelig besparelse: Skønnet til 5 mio. kr.	Kan kræve en del omprojektering, hvorfor beslutning bør tages inden hovedprojektering påbegyndes	Varig kvalitetsforringelse	Der opnås ikke længere tilstrækkelig robusthed i logistik.	Vurderes i forbindelse med overslaget for forprojektet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2014	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Linnedrug og automatisk affaldshåndtering udgår og det udføres traditionelt som nu.	Mindre besparelse: Skønnet til 1,0 mio. kr.	Kan kræve en del omprojektering, hvorfor beslutning bør tages inden hovedprojektering påbegyndes	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Væsentlig kvalitetsforringelse	Vurderes i forbindelse med overslaget for forprojektet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2014	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Eltracning af brugsvandsrør udgår: Der udføres traditionel legionella sikring i stedet.	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Reducering af antallet af BMS punkter, således at den individuelle rumstyring bliver mere simpel	Betydelig besparelse: Skønnet til 7 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Udeladelse af legeplads oven på bygning 4	Mindre besparelse: Skønnet til 0,3 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret

Prioriterings- og besparelseskatalog, Akutcenter Viborg - 4. kvartal 2013



Prioritering	Beskrivelse	Forventet økonomisk konsekvens	Forventet tidsmæssig konsekvens	Forventet kvalitets konsekvens	Forventet konsekvens for den overordnede vision med projektet	Opfølgnings procedure	Tidsramme	Beslutnings-tager	Status
Besparelse på Akutcenter	Udeladelse af beton ved støttemure i terræn, således at spunsen står i "rå"	Større besparelse: Skønnet til 2 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Omfanget af dynamisk belysning reduceres	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Omfanget af automatiske døråbnere reduceres	Mindre besparelse: Skønnet til 1 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Omfanget af overvågningskontakter på vinduer over niveau 2 reduceres	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Omfanget af sengestue paneler i ambulatorie områder reduceres.	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Arbejdet kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Facaden justeres med hensyn til andelene mellem murværk og alu. Ligesom sten kvalitet kan tilpasses	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Nødstrømsanlæg placeres på grund niveau i stedet for i kælder niveau	Mindre besparelse: Skønnet til 0,8 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Materialevalg for overflader på gulve vægge og lofter reduceres i kvalitetsniveau	Mindre besparelse: Skønnet til 0,5 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Besparelse på Akutcenter	Materialevalg for belægninger i terræn reduceres i kvalitetsniveau	Mindre besparelse: Skønnet til 0,2 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforringelse Da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver ugunstigt og der opstår behov for besparelser	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Tilvalg til Akutcenter	Yderligere ca. 600 m2 kælder etableres	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 5,0 mio. kr.	Kan kræve en del omprojektering, hvorfor beslutning bør tages inden hovedprojektering påbegyndes	Varig kvalitetsforøgelse	Væsentligt løft i fleksibilitet og fremtidssikringen	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Tilvalg til Akutcenter	Sprinkling udføres som vandtåge anlæg	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 5,0 mio. kr.	Kan kræve en del omprojektering, hvorfor beslutning bør tages inden hovedprojektering påbegyndes	Varig kvalitetsforøgelse	Mindre vandskade fra sprinkler ved brand.	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	1. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Tilvalg til Akutcenter	Kontorer på niveau 6 og 7 etableres	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 5,0 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforøgelse	Væsentligt løft i kvaliteten for personalet	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret

Prioriterings- og besparelseskatalog, Akutcenter Viborg - 4. kvartal 2013



Prioritering	Beskrivelse	Forventet økonomisk konsekvens	Forventet tidsmæssig konsekvens	Forventet kvalitets konsekvens	Forventet konsekvens for den overordnede vision med projektet	Opfølgings procedure	Tidsramme	Beslutnings-tager	Status
Tilvalg til Akutcenter	Central CO2 anlæg etableres	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 3,0 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforøgelse	Løft i den tekniske kvalitet	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Tilvalg til Akutcenter	Omfanget af dynamisk belysning øges	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 5,0 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforøgelse	Øget kvalitet for personale og patienter	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret
Tilvalg til Akutcenter	Antallet af BMS punkter øges, således at den individuelle rumstyring bliver mere akkurat.	Betydeligt tilkøb: Skønnet til 5,0 mio. kr.	Ingen	Varig kvalitetsforøgelse	Øget kvalitet for personale og patienter	Vurderes såfremt licitationsresultatet bliver gunstigt og der opstår muligheder for kvalitetsforøgelse	3. kv. 2015	Styregruppe	Identificeret

Besparelser i alt 26,0 mio. kr. på Akutcenter

Mulige tilvalg i alt 28,0 mio.kr. på Akutcenter