

Bilag: Tilpasningsbehov i Delprojekt 4 – rådhus nord og konkretisering af tilpasninger i delprojekter.

Tilpasningsbehov

1.000 kr.	Beløb
Licitationsresultat - tilpasset	181.440
Styrende budget	136.195
Tilpasningsbehov (indeks 120,5)	45.245

Finansiering af tilpasningsbehov

1.000 kr.	Beløb
Overførsel fra DP5 - landskabsprojekt ¹	9.660
Overførsel fra DP8 - installationer og aoptering ²	7.011
Overførsel fra DP9 - installationer og aoptering ²	6.295
Overførsel fra DP10 - installationer og aoptering ²	6.295
Overførsel fra DP11 – special installationer og udstyr ³	6.700
Overførsel i alt	35.961
+ udførelsesrisiko 3 %	1.079
+ Entreringsrisiko 4 %	1.438
+ Uforudseelige forhold 5 %	1.798
Overførsel fra kunstbudget	2.271
Overførsel fra konkurrencebudget	2.698
I alt (indeks 120,5)	45.245

¹ Overførsel fra DP5 – landskabsprojekt udgøres af:

Kantsten langs kørevej til parkering	1.900.000	Fra besparelseskataloget
Plantestørrelse og tæthed	200.000	Fra besparelseskataloget
Ændrede belægninger til minimum	2.000.000	Ny besparelse
Gårdhaver beplantning mv.	2.500.000	14 lukkede gårdrum reduceres med beplantning, således der maks. afsættes kr. 100.000 pr. gårdrum
Cykelparkering udgår - erstattes med cykelstativer	760.000	Fra besparelseskataloget
Åbent gårdrum	2.100.000	7 åbne gårdrum reduceres med beplantning og belægning
Ændring af betonfliser til andet produkt	200.000	Ny besparelse
Sum (indeks 120,5)	9.660.000	

² Overførsel fra DP8, DP9 og DP10 – Installationer og aptering udgøres af:

Lofter i kælder udgår	600.000	Ny besparelse
Maling af lofter i kælder udgår	500.000	Ny besparelse
På gulve i kælder foretages besparelse	500.000	Ny besparelse
Bad/toilet reduceres i kælder	1.000.000	Ny besparelse
Bad/toilet reduceres på etagen	500.000	Ny besparelse
Metallofter ændres til mineraluldslofter overalt	1.000.000	Ny besparelse + Besparelseskataloget
Forstærkede vægge udgår på gangarealer	500.000	Ny besparelse – fending bibeholdes
ADK-anlæg reduceres	3.000.000	Besparelseskataloget
Gennemgang af valgte døre med lydkrav mv.	1.000.000	Ny besparelse
Gulvbelægning udgår etage 3	1.000.000	Ny besparelse
Skydedør ændres til gående dør på udvalgte områder. Skal nærmere bearbejdes i den efterfølgende fase.	6.000.000	Besparelseskataloget
Kvalitetskrav til vægoverflader i sekundære rum reduceres	4.000.000	Ny besparelse
Sum (indeks 120,5)	19.600.000	

³ Overførsel fra DP11 – speciel installationer og udstyr udgøres af:

Sænkning af kvalitet og udeladelse af et ikke nærmere defineret antal elevatorer. Skakte bibeholdes. Projektet indeholder 42 elevatorer.	5.000.000	Ny besparelse
Ergonomisk lys udgår	1.200.000	Ny besparelse
Sengestue paneler reduceres	500.000	Ny besparelse
Sum (indeks 120,5)	6.700.000	