

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-juni 2015	Ændrin- ger	Gældende budget september 2015
<b>Etape 1</b>	<b>1.581,3</b>	<b>57,9</b>	<b>1.639,2</b>
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7 *		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8 *		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1 *		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6 *		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3 *		206,3
- DP4, Råhus	329,1 *	58,7	387,8
- DP5, Terræn og landskab	23,7	14,4	38,1
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	225,0 *	3,4	228,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,4		20,4
- DP8, Thorax/Abdominal	178,9	3,0	181,9
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	155,1	61,0	216,1
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	149,6	7,9	157,5
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	169,0	64,0	233,0
- Flytning af apotek til etape 3	0,0	-12,0	-12,0
- Ikke fordelte besparelser, netto	0,0	-142,5	-142,5
<b>Etape 3</b>	<b>473,1</b>	<b>-25,8</b>	<b>447,3</b>
- DP31, Somatik	372,9	-25,8	347,1
- DP32, Serviceby	92,2		92,2
- DP33, Teknikhuse	8,0		8,0
<b>IT-apparatur og løst inventar</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
<b>Fælles omkostninger</b>	<b>510,6</b>	<b>-7,3</b>	<b>503,3</b>
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	464,8		464,8
- Kunstnerisk udsmykning	7,3	-7,3	0,0
<b>Grund</b>	<b>32,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
<b>Reserver</b>	<b>24,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>0,0</b>
- Justeringsreserve	24,8	-24,8	0,0
<b>I alt investeringsramme, incl BK 2020</b>	<b>3.222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.222,4</b>

\*) Delprojekter, som er afsluttet eller entreret og i gang (DP4 kun for nord-sporet).