

Forslag til P&B katalog

Regionshospitalet Viborg

Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitets-	Sidste indløsnings- tidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings- tager	Status	
			konsekvens	konsekvens	konsekvens				Bemærkninger
1	Akutcenter	Taghaver på niveau 6 udgår	800.000	Ingen	Varig kvalitetsforringelse, da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Hermed udgår mulighed for etablering af ønsket legeplads for børneafdelingen.	okt-16	Styregruppen	Identificeret
2	Akutcenter	Reduktion af omfanget af ombygning af OP 11, 12 og 14 på niveau 5	300.000	Kortere byggetid.	Mindre kvalitetsforringelse.		jan-18	Styregruppen	Identificeret
3	Akutcenter	Reduceret ombygning af CT stuer i bygning 4, niveau 3	400.000	Kortere byggetid	Mindre kvalitetsforringelse.		jan-18	Styregruppen	Identificeret
4	Akutcenter	Øget genbrug af løst inventar	5.000.000	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse		apr-18	Styregruppen	Identificeret
5	Akutcenter	Gulvbelægning i forhal ændres til billigere type	500.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udskiftes senere	jan-17	Styregruppen	Identificeret
6	Akutcenter	Naborum til ny forhal ombygges ikke - Bygning 4, niv. 2	2.350.000	Kortere byggetid.	Kvalitetsforringelse		okt-16	Styregruppen	Identificeret
7	Akutcenter	Ombygning til værksted reduceres, bygning 4, niv. 4	1.550.000	Kortere byggetid.	Kvalitetsforringelse		apr-16	Styregruppen	Identificeret
		Potentiale	10.900.000						
Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitets-	Sidste indløsnings- tidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings- tager	Status	
			konsekvens	konsekvens	konsekvens				Bemærkninger
1	Ombygninger	Udskydelse af ombygning af gammel OP	16.000.000	Kortere byggetid	Kvalitetsforringelse	jan-18	Styregruppen	Identificeret	
		Potentiale	16.000.000						