

Hovedemner til prioriterings- og besparelseskatalog DNV-Gødstrup										
Pos.	Kategori	Etape	Delprojekt	Projekttilpasning	Forventet konsekvens for			Estimat		Status
					Tid	Drift	Kvalitet	Økonomi (kr.)	Beslutnings-frist Kvartal/år	
2.1	AP	1	8/10	Pkt. 28 - Forberedelse for gennemstiksskabe i sengestuer udgår.	Ingen.	Ingen.	Større udgift, hvis gennemstiksskabe indføres.	590.000	2/2016	Besluttet på styregruppemøde.
24.2	Æ	1	6	Skærmvæg samt overdækninger ved indgange omkring kapel udgår.	Ingen.	Mindre vedligehold.	NB: Beslutningsfrist skal afklares. Skal være inden DP6 igangsætter planlægning og indkøb - HBT afklarer.	2.000.000	2/2016	Besluttet på styregruppemøde.
7F	E	3	31	UPS-anlæg for "ikke patientkristiske områder" udgår.	Ingen.	Mindre vedligehold.	Ingen betydning.	1.500.000	4/2016	Besluttet på styregruppemøde.
DP5	B+T	1	5	Terræn-arbejde reduceres.	Hurtigere gennemførelse.	Større vedligehold.	Det skal udredes nærmere, hvilke konsekvenser reduktionen af entreprisen får for afvandning m.v.	18.000.000	3/2016	Der er afsat 39 mio. kr til terræn.
BH	A	1	5	OPP-parkeringspladser.	Ingen.	Mindre vedligehold for hospitalet - men betales via OPP.	For patienter vil det betyde betalingsparkering.	5.000.000	3/2016	EY-rapport Business-case-beregninger påpeger, at der er brug for en nærmere udredning.
								I alt	27.090.000	