

Anlægs- og Bevillings-oversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget november 2015	Ændringer	Gældende budget 15.02.2016
Etape 1	1.625,1	17,2	1.642,3
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7 *	-4,8	27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8 *	21,1	78,9
- DP1C, Vejrlig	21,1 *	-21,1	0,0
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6 *	2,4	15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3 *	-12,9	193,4
- DP4, Råhus	408,2 *	-20,0	388,2
- DP5, Terræn og landskab	38,1	-2,3	35,8
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	228,4 *	-16,0	212,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	0,0	0,0	0,0
- DP8, Thorax/Abdominal	181,9	-181,9	0,0
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	216,1	-216,1	0,0
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	157,5	-157,5	0,0
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	233,0	-24,9	208,1
- DP8-10, Aptering	0,0	220,3	220,3
- DP8-10, Installationer	0,0	263,7	263,7
- Ikke fordelte besparelser	-168,6 **	167,2	-1,4
Etape 3	459,3	-35,9	423,4
- DP31, Somatik	347,1	-36,6	310,5
- DP32, Serviceby	104,2	8,7	112,9
- DP33, Teknikhuse	8,0	-8,0	0,0
IT-apparatur og løst inventar	600,0	-36,0 *	564,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0	-36,0	209,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	503,3	-16,7	486,6
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5	-1,5	37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	464,8	-16,9	447,9
- Kunstnerisk udsmykning	0,0	1,7	1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	0,0	65,0	65,0
- Justeringsreserve	0,0	11,7	11,7
- UF pulje	0,0	53,3	53,3
Afsat til Pris/Løn tab	2,1	6,4	8,5
- Afsat til P/L tab, realiseret	2,1	6,4	8,5
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

*) Ved at bibeholde stråleterapien i Herning undlades anskaffelse af 2 acceleratore og 1 scanner. Andre IT- og patientrelaterede teknologier, der er indarbejdet i delprojekter under Etape 1 og 3, er endnu ikke flyttet.

**) Der er tale om mindre tilpasninger i delprojekterne, som endnu ikke er helt faldet på plads.