

P&B katalog

Regionshospitalet Viborg

Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitets-	Bemærkninger	Sidste indløsnings- tidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings- tager	Status
			konsekvens	konsekvens	konsekvens				
1	Akutcenter	Tagopbygning inkl. terrasseopbygning på niveau 6 udgår	800.000	Ingen	Varig kvalitetsforringelse, da arbejdet kun med vanskelighed kan udføres senere.	Hermed udgår mulighed for etablering af ønsket legeplads for børneafdelingen.	Efterår 2016	Styregruppen	Identificeret
2	Akutcenter	Undlade terrasseopbygning af tagteresse på niveau 6	100.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udføres senere	Medio 2017	Styregruppen	Identificeret
3	Akutcenter	Undlade OP bygning 4, etage 5 - Undlade at male OP stuer og undlade at bygge støtterum (lægevask, ny kommandocentral, nye medicinrum, skyllerum, depoter, arbejdsstationer, præparatrum)	6.200.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udføres senere	Primo 2017	Styregruppen	Identificeret
4	Akutcenter	Øget genbrug af løst inventar	5.000.000	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse	Kan udføres senere	Medio 2017	Styregruppen	Identificeret
5	Akutcenter	Reduktion af kvalitet i auditorium - vinduespartier og træpaneler udgår	600.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udføres senere, men med øgede omkostninger	Ultimo 2016	Styregruppen	Identificeret
6	Akutcenter	Auditorium udgår - rummet står tomt	1.500.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udføres senere, men med øgede omkostninger	Ultimo 2016	Styregruppen	Identificeret
7	Akutcenter	Undlade 60 stk. lampeudtag. Der vil ikke være mulighed for pender på kontorer og sengestuer.	100.000	Ingen	Kvalitetsforringelse	Kan udføres senere, men med øgede omkostninger	Ultimo 2016	Styregruppen	Identificeret
Potentiale ved fuld effekt			13.600.000						
Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitets-	Bemærkninger	Sidste indløsnings- tidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings- tager	Status
			konsekvens	konsekvens	konsekvens				
1	Ombygninger	Undlade renovering af en ambulatorieetage (etage 8 eller 11). Pris pr. etage	4.700.000	Ingen	Ingen ombygning	Kan udføres på et senere tidspunkt	Forår 2017	Styregruppen	Identificeret
2	Ombygninger	Undlade renovering af en sengeetage (etage 9 eller 12). Pris pr. etage	10.000.000	Ingen	Ingen ombygning	Kan udføres på et senere tidspunkt	Forår 2017	Styregruppen	Identificeret
3	Ombygninger	Reduktion af en sengestueetage - etagen ombygges kun delvist	4.000.000	Ingen	Mindre ombygning	Kan udføres på et senere tidspunkt	Forår 2017	Styregruppen	Identificeret
Potentiale			18.700.000						
I alt (Akutcenter, Ombygning)		Potentiale ved fuld effekt	32.300.000				Efterår 2016 - Medio 2017		